


智能水机健康报告

依托美的“水机博士”智慧解决方案，结合边缘智能和云智能技术，
全方位持续洞悉水机健康运行状况，为业主提供高效智能的水机售
后运维建议与服务



序列号 -
项目名称 i管家体验项目（大型水机）
项目地址 广东省佛山市顺德区美的工业城西区
报告期 2025-07-22 17:14:29



基础信息

客户名称	customerName	安装详细地址	广东省佛山市顺德区美的工业城西区
机组型号	unitModel	产品编号	-
控制程序版本号	3900	电源	powerSupply
触屏程序版本号	touchscreenProgramVersion	出厂时间	factoryTime
胀脉阀控制器版本	-	调试时间	debugTime

- 注：
1. 现场工作必须严格遵循国家法律法规和随附说明书相关的安全规范内容，以确保相关人员的安全！

2. 操作设备必须具备相应的资质证书，且操作过程必须符合操作规程！

1、外观检查

- 机组外观是否有损坏：
- 有
- 是否有零部件损坏：
- 有
- 是否存在保温破损：
- 有
- 其它：
- other

2、电气回路检查

- 强弱电是否分开布线：
- 有
- 启动柜内部是否清扫：
- 有
- 控制接线是否符合接线图：
- 有
- 控制电源配线连接状态：
- 正常
- 继电器状态：
- 正常
- 接触器状态：
- 正常
- 电源接线合规且无松动：
- 正常
- 启动柜接地状态是否正常：
- 正常

3、油系统检查

- 油加热是否通电状态：
- 是
- 高位油镜是否可见油位：
- 是
- 润滑油颜色确认：
- 清澈
- 出厂状态：
- 带氟出厂

4、氟系统检查

- 不带氟出厂机组，气密性试验：
- 正常
- 保压前（气密性试验）：
- prePressureHoldingAirTightness MPa
- 保压后（气密性试验）：
- postPressureHoldingAirTightness MPa
- 不带氟出厂机组，真空试验：
- 正常
- 保压前（真空试验）：
- prePressureHoldingVacuum MPa
- 保压后（真空试验）：
- postPressureHoldingVacuum MPa
- 冷媒充注量（R134a）：
- refrigerantChargeAmount kg
- 单点漏率：
- singlePointLeakRate g/年

5、水系统检查

- 管路清洗是否有杂质进入容器：
- 是
- 用户流量保护装置类别：
- 靶流
- 冷却侧动作是否正常：
- 正常
- 冷冻侧动作是否正常：
- 正常

水泵、冷却塔检查（流量大于机组额定流量）

类别	形式	流量m³/h	扬程m
冷冻水泵	并联	chilledWaterPumpFlow	chilledWaterPumpHead
冷却水泵	并联	coolingWaterPumpFlow	coolingWaterPumpHead
冷却塔	开式	coolingTowerFlow	coolingTowerHead
热回收	并联	heatRecoveryFlow	heatRecoveryHead

水质检查

项目	PH值	电导率	是否清澈
冷冻水	chilledWaterPH	chilledWaterConductivity	是
冷却水	coolingWaterPH	coolingWaterConductivity	是
热回收	heatRecoveryPH	heatRecoveryConductivity	是

6、网络状态检查

网关类型：	普通网关
网络状态：	信号强
网关固定版本：	gatewayFixedVersion

7、微机控制柜参数检查

设定参数与出厂参数是否一致：	是
具体差异：	specificParams

用户参数设置

制冷/制热目标温度：	15 °C
（制冷/热）目标进水温度：	coolingInletTemp °C
复归开机（退出暂停）温差：	restartTempDiff °C
冷却塔风机组1关闭温度：	21 °C
冷却塔风机组1开启温度：	32 °C

冷却塔风机组2关闭温度：	21 °C
冷却塔风机组2开启温度：	32 °C

模式设置

控制模式：	就地
运行模式：	制冷
热水机类型：	蓄冰
单双机控制：	双机

固定负荷/加载限制

1#功率（或电流）额定值（kW）：	30
2#功率（或电流）额定值（kW）：	30
1#功率（或电流）百分比（%）：	0
2#功率（或电流）百分比（%）：	0

延时设置

压缩机最短停机时间（s）：	7
压缩机最短运行时间（s）：	10
压缩机两次启动间隔（s）：	15

变频器参数

变频器台数设置：	0
1#变频器类型：	汇川
2#变频器类型：	汇川

串口设置-COM3

波特率：	9600
站号地址：	stationAddress
校验位：	parityBit

尊敬的用户：

非常感谢您选用美的楼宇科技的产品，“把复杂留给美的，让用户更简单”是我们的经营理念，我们将竭诚为您提供“快捷、专业、智能的用户服务”。为了给您带来更好的用户服务体验，请留下您的宝贵意见和建议，非常感谢您的支持！

用户意见：

userFeedback

现场培训效果：

onSiteTrainingEffect

美的服务人员：

mideaServicePersonName

电话：

13726259684

日期：

mideaServiceSignatureDate

机组运行数据记录表

项目名称：i管家体验项目（大型水机） 机组型号：unitModel 出厂编号：-

测试项目		FX	1	2	3	4	5	6
		时：分						
记录时间			2025-07-22 17:13:03	2025-07-22 17:13:14	2025-07-22 17:13:27	2025-07-22 17:13:38	2025-07-22 17:13:50	2025-07-22 17:14:01
蒸发器	入口温度	°C	-40	-40	-40	-40	-40	-40
	出口温度	°C	-40	-40	-40	-40	-40	-40
	端温差	°C	0	0	0	0	0	0
冷凝器	入口温度	°C	-40	-40	-40	-40	-40	-40
	出口温度	°C	-40	-40	-40	-40	-40	-40
	端温差	°C	0	0	0	0	0	0
1#压缩机	排气温度	°C	-40	-40	-40	-40	-40	-40
	压缩机电流	A	0	0	0	0	0	0
	排气压力	MPa	9999	9999	9999	9999	9999	9999
	吸气压力	MPa	9999	9999	9999	9999	9999	9999
	冷凝饱和温度	°C	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	蒸发饱和温度	°C	-50	-50	-50	-50	-50	-50
2#压缩机	排气温度	°C	-40	-40	-40	-40	-40	-40
	压缩机电流	A	0	0	0	0	0	0
	排气压力	MPa	9999	9999	9999	9999	9999	9999
	吸气压力		9999	9999	9999	9999	9999	9999
	冷凝饱和温度	°C	-50	-50	-50	-50	-50	-50
	蒸发饱和温度	°C	-50	-50	-50	-50	-50	-50

其他检查事项：

1. 客户设定的目标温度customerTargetTemperature°C；用户侧供电电压相1userSideSupplyVoltagePhase1V/用户侧供电电压相2userSideSupplyVoltagePhase2V/用户侧供电电压相3userSideSupplyVoltagePhase3V。
2. 冷冻水进出口压差chilledWaterInletOutletPressureDifferencekPa；冷冻水进出口压差coolingWaterInletOutletPressureDifferencekPa。
3. 运行状态下机组振动、噪音检查：无异常震动，无异响，运行状态下机组振动、噪音检查异常情况说明：vibrationNoiseIssueDesc。
4. 氟侧系统过滤器前后温差fluorideSideFilterTemperatureDifference°C
5. 回油系统检查（引射回油）：正常，回油系统检查（引射回油）异常情况说明：oilReturnSystemIssueDesc。
6. 运行状态蒸发压力正常范围220~400KPa，冷凝压力正常范围700~1150KPa；
7. 平稳运行状态下，换热器端温差应小于3°C，高于此温差时，换热器换热效率降低，需进行清洗，建议最长1年清洗一次，如果水质较差，清洗频次需增加。敬请关注日常水系统水质管理。注：换热器清洗属于有偿服务项目。

问题及处理结果：

problemsAndSolutions

机组状态评价及整改建议：

1) 客户开机前检查情况 正常

preStartupCheckDetails

2) 运行状态下机组表现 正常

operationDetails

3) 其它事项

otherMatters

签字验收

美的服务人员姓名： mideaServicePersonName 美的服务人员电话： 13726259684

签名日期： mideaServiceSignatureDate

服

美的服务人员签名：

客户代表人员姓名： customerRepresentativeName客户代表人员电话： 13726259684

签名日期： customerSignatureDate

客

客户代表人员签名：