

MDV 试运行验收报告



系统配比率

131.2%

配比率=内机总能力/外机总能力*100%



外机配比超过130%，系统全开机运行时将被强制低风速运转，如在意请联系收货处理

电参数



检测到电压偏离铭牌值超过10%，请检查供电电压

内机信息

内机台数: 20
总能力: 42HP



检测到系统中连接了旧内机，请注意这些内机不支持单独
掉电，否则将引起系统故障